LAVORAZIONI	GG	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5	
		SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 5	SETTIMANA 6	SETTIMANA 7	SETTIMANA 8	SETTIMANA 9	SETTIMANA 10	SETTIMANA 11	SETTIMANA 12	SETTIMANA 13	SETTIMANA 14	SETTIMANA 15	SETTIMANA 16	SETTIMANA 17	SETTIMANA 18
		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77	78 79 80 81 82 83 84	85 86 87 88 89 90 91	92 93 94 95 96 97 98	99 100 101 102 103 104 105	106 107 108 109 110 111 112	113 114 115 116 117 118 119	120 121 122 123 124 125 126
Organizzazione generale cantiere e tracciamenti preliminari	4																		
INTERVENTO DI VALLE	**48**																		
Scavi	10																		
Realizzazione di scogliera in massi cementati	5																		
Realizzazione di canale in massi	12																		
Posa scatolari e tubazioni	10																		
Realizzazione scogliera sbocco nel T. Chisone	8																		
Ripristini e inerbimenti	3																		
INTERVENTO DI MONTE	**65**																		
Decespugliamento, demolizioni e abbattimento alberi	6																		
Scavi	10																		
Realizzazione opere in c.a.	21																		
Posa di scatolari	12																		
Realizzazione argini	10																		
Ripristini stradali e inerbimenti	6																		
Disallestimento di cantiere e ripristini finali	3																		
	120																		

NB: La scansione temporale degli interventi potrà subire variazioni, ma dovrà comunque essere concordata preliminarmente con la stazione appaltante prima dell'inizio lavori.

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI INVERSO PINASCA

SISTEMAZIONE IDRAULICA FINALE DEL RIO COMBA MARQUETTA IN LOCALITÀ FLECCIA

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COMMITTENTE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Elaborato	Scala
26	-

CODICE:
18037-E08-0_CRONO

REVISIONE	DATA
0	DIC. 2019

PROGETTISTI:

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

Dott. Ing. Luca GATTIGLIA

Dott. Ing. Chiara PALESE

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu